

东柏彩印（惠州）有限公司建设项目 竣工环境保护验收工作组意见

2023年8月24日，东柏彩印（惠州）有限公司根据国务院新修订的《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）相关规定和要求，组织召开东柏彩印（惠州）有限公司建设项目竣工环境保护验收会。验收工作组由东柏彩印（惠州）有限公司（建设单位、编制单位）、广东中诺国际检测认证有限公司（竣工验收监测单位）等代表组成。与会代表听取了相关单位关于项目建设和环境保护执行情况、验收监测情况的介绍，现场检查了环境保护设施的建设与运行及环保措施的落实情况，查阅了验收监测报告，经认真讨论，提出验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东柏彩印（惠州）有限公司建设项目(以下简称“本项目”)位于惠州市仲恺高新区潼湖镇琥珀村 ZKD-032-01 号蔚蓝公司厂房进行生产布置。本项目主要从事彩盒、咭牌及说明书生产，年生产彩盒 6000t、咭牌 1500t、说明书 600t。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年11月由广东广正环境科技有限公司完成了《东柏彩印（惠州）有限公司建设项目环境影响报告表》；2022年6月30日取得惠州市生态环境局仲恺分局出具的《关于东柏彩印（惠州）有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（惠市环（仲恺）建（2022）88号）。本项目于2022年7月开工建设，2023年5月10日竣工，2023年5月11日~5月17日进行调试运行，2023年7月24日取得了排污许可证（编号：91441300MA53CDXD64001X）。项目从建设至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资 1000 万元，其中环保投资 66 万元，占总投资 6.6%。

（四）验收范围

《东柏彩印（惠州）有限公司建设项目环境影响报告表》及其批复“惠市环（仲恺）建（2022）88号”的整体工程及配套的污染防治设施。

二、工程变动情况

项目建设内容与环评报告、批复内容基本一致，项目无重大变动。

陈朝宁 26/8

许利群 26/8

陈秋萍 26/8

陈朝宁 26/9

三、环境保护措施落实情况

1、运营期废水

洗板工序产生的洗版废水和粘盒工序产生的洗胶废水经自建污水处理回用设施处理后回用于车间。员工生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政纳污管网，进入潼湖卫生院一体化设施处理后达标排放。

2、运营期废气

(1) 项目 1 楼印刷工序和洗板工序产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后经 1 根 35 米的排气筒 DA001 高空排放；

(2) 项目 2 楼印刷工序产生的有机废气收集后经水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后经 1 根 35 米的排气筒 DA002 高空排放；

(3) 项目 4 楼的粘盒工序产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后经 1 根 35 米的排气筒 DA003 高空排放。

(4) 项目 6 楼的印刷、固化、过油/覆膜/烫金产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后经 1 根 35 米的排气筒 DA004 高空排放。

3、运营期噪声

本项目选用振动小、噪声低的设备。主要生产设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，以减弱车间内噪声。

4、运营期固废

项目一般工业固体废物包括边角料、包装废物，分类存放在一般工业固体废物暂存区，收集后委托专业回收公司回收利用。危险废物包括为废抹布、废显影液、废 CTP 版、废活性炭、废机油、废油墨渣、废油墨和废空桶。存放在危废暂存区，委托有危险废物处理资质的单位处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

四、环境保护设施调试效果及落实情况

根据广东中诺国际检测认证有限公司出具的项目竣工环境保护验收检测报告(编号: CNT202303171)，项目环保设施调试效果如下：

1、废水

项目无生产废水排放，项目主要废水为生活污水。验收监测期间，生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管网，进入潼湖卫生院一体化设施处理，不需要开展污水监测。

陈朝宇 24/8

陈利群 24/8

陈秋萍 24/8

142044

2、废气

根据监测结果，验收监测期间，项目调配印刷、固化、粘盒、过油等工序产生有机废气经相应废气治理设施处理后满足广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)第II时段限值及表3无组织排放监控点浓度限值；厂区内无组织废气广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)的相关要求。

3、噪声

验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

4、固体废物

项目产生的生活垃圾交由环卫部门进行处理。危废用铁桶或塑料袋收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期转运处理。一般工业固体废物收集后由专业单位回收处理。本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置。对周围环境不会造成不良影响。

5、污染物总量控制

根据本项目环评报告及其批复（惠市环（仲恺）建[2022]88号），项目总量控制指标如下：生活污水 ≤ 0.24 万t/a, CODCr ≤ 0.096 t/a, NH₃-N ≤ 0.0048 t/a; 总量控制指标纳入潼湖卫生院一体化设施总量控制范围，不另计总量。。

五、工程建设对环境的影响

根据项目验收监测和现场调查结果，项目废气、噪声和固体废物等均得到妥善处置，根据项目验收监测结果和现场调查结果，项目废气、噪声的监测结果均能达到相应的标准，项目对周围环境影响不大。

六、验收结论和后续要求

（一）验收结论

综上所述，项目建设内容、规模、工艺和环保设施等与环评基本一致，不存在重大变动，落实了环评审批要求，废气、厂界噪声达标排放，固体废物合法合规处置。本次验收范围内项目整体环保设施符合竣工环保验收要求。

本项目无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中不得通过验收的情形。

验收工作组一致同意项目通过竣工环保验收项目。

惠州



3030061

陳朝宇 24/8

許利群 24/8

周錦興 24/8

陳秋萍 24/8

(二)后续要求和建议

1、建设单位在运行过程中应严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

3、加强固体废物的规范化管理及环境应急管理，防止突发环境事件发生。

4、业主应将项目变动情况及时向惠州市生态环境局仲恺分局汇报并说明情况，严格落实原环评报告及审批文件提出的相应要求。

验收组成员签名：

陈朝宁 24/8

许利君 24/8

陈秋萍 24/8

马继良 24/8

东柏彩印（惠州）有限公司

2023年8月24日



东柏彩印（惠州）有限公司

东柏彩印（惠州）有限公司建设项目
竣工环境保护验收工作组签名表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
企业代表			
陳朝宁	东柏彩印(惠州)有限公司	行政副总	13802277556
许利群	东柏彩印(惠州)有限公司	厂务总监	15994795282
其他代表			
陈秋萍	广东中诺国际检测认证有限公司	技术员	15766246079
殷俊豪	中正绿能环保科技有限公司	工程师	13682813944

24/8
24/8

东柏彩印（惠州）有限公司

2023年8月24日



五
二