

惠州升贸精细化工材料有限公司厂区改扩建项目

竣工环境保护验收意见

2023年10月19日，惠州升贸精细化工材料有限公司根据国务院新修订的《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环环评[2017]4号）相关规定和要求，组织召开惠州升贸精细化工材料有限公司厂区改扩建项目竣工环保验收会。验收工作组由惠州升贸精细化工材料有限公司（建设单位）、广东中诺国际检测认证有限公司（验收监测单位）组成。与会代表听取了相关单位关于项目建设和环境保护执行情况、验收监测情况的介绍，现场检查了环境保护设施的建设与运行及环保措施的落实情况，查阅了验收监测报告，经认真讨论，提出验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

惠州升贸精细化工材料有限公司厂区改扩建项目位于惠州市惠阳区永湖镇鸿海精细化工基地E-4-2-2地块，其地理位置中心经纬度为：北纬22.986593° (22° 59' 11.730")，东经114.514006° (114° 30' 50.420")。项目占地面积10616平方米，建筑面积为8275.80平方米，主要从事全合成切削液、乳化切削液、水基清洗剂、切削油、防锈油、液压油的混合分装和加工，年产全合成切削液2250吨、乳化切削液2000吨、水基清洗剂250吨、切削油2000吨、防锈油1000吨、液压油2500吨。项目全年工作300天，员工约30人。

2、建设过程及环保审批情况

2021年7月由广州中运环保科技有限公司完成了《惠州升贸精细化工材料有限公司厂区改扩建项目环境影响报告表》；2021年8月3日取得惠州市生态环境局惠阳分局出具的《关于惠州升贸精细化工材料有限公司厂区改扩建项目环境影响报告表的批复》。2023年6月28日至6月29日，公司委托广东中诺国际检测认证有限公司进行竣工验收监测，监测结果符合要求。

3、投资情况

原项目总投资3500万元，其中环保投资100万元，占总投资2.86%。

4、验收范围

验收范围：惠州升贸精细化工材料有限公司厂区改扩建项目主体工程及配套环保设施。

陈江
谢和敏
陈江



二、工程变动情况

项目建设内容与环评报告、批复内容基本一致，项目无重大变动。

三、环境保护措施落实情况

1、废水

项目拖地废水、初期雨水经污水收集池收集，生活污水经三级化粪池预处理后进入基地污水处理站，经二级生化处理后再进入中水处理系统进行深度处理，达到相关标准后回用，不外排。

2、废气

项目储罐区大呼吸有机废气、小呼吸有机废气及投料、调和过程产生的有机废气非甲烷总烃收集后经活性炭吸附装置处理达标通过排气筒 DA001 排放。

3、噪声

项目选用环保低噪型设备，厂房做隔声处理，安装隔声门窗，各噪声设备合理的布置，设备作基础减震和密封隔声等措施，防止噪声的扩散和传播，以减弱车间内噪声对外界影响。

4、固体废物

项目固废主要为员工办公生活垃圾和危险废物（不合格成品、废活性炭、废抹布和废手套等）。

项目产生的危险废物用塑料袋或塑料桶收集后暂存于危废仓内，委托有资质单位定期转运处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

四、环境保护设施调试效果及落实情况

根据广东中诺国际检测认证有限公司出具的验收监测报告（编号：CNT202302514），项目环保设施调试效果如下：

1、废水

项目无生产废水排放，项目主要废水为生活污水、拖地废水及初期雨水。验收监测期间，拖地废水、初期雨水经污水收集池收集，生活污水经三级化粪池预处理后进入基地污水处理站，经二级生化处理后再进入中水处理系统进行深度处理，达到相关标准后回用，不外排。

2、废气

根据监测结果，验收监测期间，项目有机废气非甲烷总烃排放达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织 VOCs

陈汉强 谢和敏
高世鹏



排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。

3、噪声

验收监测期间，本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准限值要求。

4、固体废物

项目产生的不合格品、废活性炭及废抹布和废手套等危列入《国家危险废物名录》的危险废物，其污染防治须严格执行国家、省危险废物管理的有关规定，分类收集后交由有资质单位处理处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、污染物排放总量

根据项目环评报告及其批复（惠市环（惠阳）建【2021】77 号），项目大气污染物排放总量为挥发性有机物（非甲烷总烃）0.327 吨/年。

6、环境风险应急预案

项目编制了环境风险应急预案，并报惠州市生态环境局惠阳分局备案（备案号：441303-2023-0133-L）。

五、工程建设对环境的影响

项目施工期间废水、废气、噪声、固体废物等均得到妥善处置，根据项目验收监测和现场调查结果，项目废气、噪声监测结果均能达到相应标准，对周围环境影响不大。

六、验收结论和后续要求

1、验收结论

综上所述，项目建设内容、规模、工艺和环保设施等与环评基本一致，不存在重大变动，落实了环评审批要求，废气、厂界噪声达标排放，固体废物合法合规处置。本次验收范围内项目整体环保设施符合竣工环境保护验收要求。

本项目无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中不得通过验收的情形。验收工作组一致同意项目通过竣工环境保护验收项目。

2、后续要求和建议

(1)建设单位在运行过程中应严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标。

(2)积极配合各级环保部门做好该项目日常环境保护监督工作，对该项目污染防治有新要

徐江
李德

谢和敏



求的，应按新要求执行。

(3)加强环境应急管理，防止突发环境事件的发生。

验收工作组：

陈建峰 徐之增

谢和敏

惠州升发精细化工材料有限公司

2023年10月19日



惠州升贸精细化工材料有限公司厂区改扩建项目

竣工环境保护验收工作组签名表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
企业代表			
徐文星	惠州升贸精细化工材料有限公司	环保负责人	13502212912
李惠群	惠州升贸精细化工材料有限公司	行政专员	15018096000
其他代表			
谢和敏	广东中诺国际检测认证有限公司	技术员	18877710915

惠州升贸精细化工材料有限公司

2023年10月19日



扫描全能王 创建