

惠州市腾贸精密工业有限公司改扩建项目竣工环境保护验收工作组意见

2022 年 10 月 21 日，惠州市腾贸精密工业有限公司根据国务院新修订的《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第 682 号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）相关规定和要求，组织召开惠州市腾贸精密工业有限公司改扩建项目竣工环境保护验收会。验收工作组由惠州市腾贸精密工业有限公司（建设单位）、广东君正检测技术有限公司（竣工验收监测单位）、惠州市蓝润环保科技有限公司（环保工程施工单位）等代表组成。与会代表听取了相关单位关于项目建设和环境保护执行情况、验收监测情况的介绍，现场检查了环境保护设施的建设与运行及环保措施的落实情况，查阅了验收监测报告，经认真讨论，提出验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

惠州市腾贸精密工业有限公司改扩建项目(以下简称“本项目”)位于惠州市仲恺高新区潼侨镇联发大道(南面)永昌路 1 号进行生产布置，中心点坐标为：北纬 23°02'32.413"(23.042337°)、东经 114°15'44.136"(114.262260°)。本项目利用现有厂房内进行改扩建，不新增用地及新建厂房，新增生产设备及原辅材料，改进生产工艺，新增产品规模电脑散热风扇轴芯 12000 万支/年，新增员工人数 100 人。本项目总投资 7000 万元，其中环保投资为 80 万元。

（二）建设过程及环保审批情况

2022 年 2 月由广州中运环保科技有限公司完成了《惠州市腾贸精密工业有限公司改扩建项目环境影响报告表》；2022 年 3 月 21 日取得惠州市生态环境局仲恺分局出具的《关于惠州市腾贸精密工业有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复》（惠市环（仲恺）建[2022]42 号）。2022 年 9 月 28 日至 9 月 30 日，公司委托广东君正检测技术有限公司进行竣工验收监测，监测结果符合要求。

（三）投资情况

项目实际总投资 7000 万元，其中环保投资 80 万元，占总投资 1.14%。

（四）验收范围

验收范围：惠州市腾贸精密工业有限公司改扩建项目主体工程及配套环保设施。

冯俊斌 殷育宁 陈燕 陈家泽 邹良雄

（五）验收工况

验收期间项目生产负荷符合建设项目竣工环境保护验收监测的要求。

二、工程变动情况

项目建设内容与环评报告、批复内容基本一致，项目无重大变动。

三、环境保护措施落实情况

1、运营期废水

本项目生产废水依托厂区原有污水处理设施处理后，部分的生产废水再经中水回用处理系统处理后回用于生产清洗用水；剩余的生产废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后进入陈江街道办二号污水处理厂，生产废水的外排量控制在原审批量的3吨/天内。生活污水经三级化粪池或隔油隔渣处理达到陈江街道办二号污水处理厂接管标准后，进入陈江街道办二号污水处理厂。

2、运营期废气

本项目粗磨、精磨等工序产生粉尘及热处理工序产生氨气通过加强车间通风换气后无组织排放。

3、运营期噪声

本项目的噪声主要来自生产设备和辅助设备使用过程中产生的噪声。源强约在75~90dB(A)，各设备噪声源采取减振、隔声等措施进行降噪处理，再经过墙体隔声以及距离衰减作用。

4、运营期固废

本项目一般工业固体废物包括废边角料、废次品及一般废包装材料，一般工业固体废物经收集后交由废物回收机构回收处理。危险废物包括废润滑油、废切削液、污泥、废滤芯、废反渗透膜及蒸发浓液，危险废物经收集后交由有资质单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。餐饮垃圾包括废油脂及食物残渣等，交餐饮垃圾回收公司回收处理。

四、环境保护设施调试效果及落实情况

调试期间，项目生产设备经过减振和减噪等措施后运行稳定，噪声处理效果好，废气、废水处理设施运行稳定。

五、工程建设对环境的影响

（一）废水

本项目生产废水依托厂区原有污水处理设施处理后，部分的生产废水再经中水

冯俊斌 杨育宁 陈燕 陈家津 钟礼雄

回用处理系统处理后回用于生产清洗用水；剩余的生产废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后进入陈江街道办二号污水处理厂，生产废水的外排量控制在原审批量的3吨/天内。生活污水经三级化粪池或隔油隔渣处理达到陈江街道办二号污水处理厂接管标准后，进入陈江街道办二号污水处理厂。本项目依托的污水处理设施是可行的，故对周围水环境影响不大。

（二）废气

本项目粗磨、精磨等工序产生粉尘及热处理工序产生氨气通过加强车间通风换气后无组织排放，本项目产生的废气排放对周围环境空气质量影响不大。

（三）噪声

本项目厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，故项目噪声对周围环境影响较小。

（四）固体废物

本项目一般工业固体废物包括废边角料、废次品及一般废包装材料，一般工业固体废物经收集后交由废物回收机构回收处理。危险废物包括废润滑油、废切削液、污泥、废滤芯、废反渗透膜及蒸发浓液，危险废物经收集后交由有资质单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。餐饮垃圾包括废油脂及食物残渣等，交餐饮垃圾回收公司回收处理。固废暂存区依托厂区原有设施。本项目固体废物经上述“资源化、减量化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。

六、验收检测情况

2022年9月28日至2022年9月30日，建设单位委托广东君正检测技术有限公司对项目污染物排放进行了检测，检测期间，工况稳定。验收检测结果（检测报告编号为：JZ2209044）表明：

1、本项目生产废水依托厂区原有项目污水处理设施处理，不涉及新增排放，不作检测。

2、本项目粗磨、精磨等工序产生的粉尘排放达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值；热处理工序产生的废气排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建厂界二级标准。

3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

冯俊坤 郭育宁 陈燕 陈永坤 钟礼雄

七、验收结论及建议

根据《惠州市腾贸精密工业有限公司改扩建项目竣工环境保护验收报告》，项目建设内容和环保设施等与环评基本一致，基本落实了环境影响报告表及批复文件提出的各项要求，各项污染物达标排放，固体废物得到妥善处理，满足竣工环境保护验收要求，验收工作组同意项目通过竣工环境保护验收。

在日常生产中，规范环境保护管理，加强废水处理设施及中水回用系统的维护，确保环保设施处于正常的运行状态、污染物稳定达标排放；加强固体废物的规范化管理及环境应急管理，防止突发环境事件发生。

验收组成员签名：

冯俊科 郭新 陈燕 陈家辉 钟永雄

惠州市腾贸精密工业有限公司

2022年10月21日

惠州市腾贸精密工业有限公司改扩建项目
竣工环境保护验收工作组签名表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
企业代表			
冯俊妍	惠州市腾贸精密工业有限公司	主任	1316077094
殷育宁	惠州市腾贸精密工业有限公司	安全员	13531671075
其他代表			
陈燕	广东君正检测技术有限公司	经理	13622782736
陈永清	惠州市蓝润环保科技有限公司	经理	13516688269
钟良雄	原惠州市环境保护局	科长	13829919388

惠州市腾贸精密工业有限公司

2022年 10 月 21 日